



Projekt Sanierung Gemeinschaftsküche

• Gasrohr unter Fenster mit Anschluss, vom und links
mit Stelle geben

- von Kamin nach links unter Fenster

⇒ Kostenveranschlagung Tageslohn

Umbau und Sanierung Gemeinschaftsküche Salzstraße 2 OG

Umbau und Sanierung Gemeinschaftsküche Salzstraße 2 OG

Datum	Tätigkeit	Materialeinsatz	benötigte Zeit	Zeitspende monetarisiert	Rechnungsbetrag	Beteiligte
20.12.2020	Ausräumen der Schränke	Werkzeug	5	60,00 €		Kathrin, Johannes
21.12.2020	Abbau der Schränke	Werkzeug, Putzmittel	5	60,00 €		Kathrin, Walter
22.12.2020	Küche leer räumen	Werkzeug	6	72,00 €		Kathrin, Walter, Johannes
27.12.2020	Alte Tapete entfernen	Werkzeug	4	48,00 €		Kathrin, Walter
20.-23.01.2021	neue Elektroanlage	Wenke Elektrik	9	108,00 €	559,78 €	Olaf, Kathrin, Walter
24.01.2021	Wände spachteln	Werkzeug, Gips	6	72,00 €		Kathrin
01.-31.05.2021	Fliesen beschaffen		3	36,00 €		Peter
15.06.2021	Fliesen kleben	Werkzeug, Fliesen, Fliesenkleber	8	96,00 €		Kathrin
16.07.2021	Abkleben	Malerkrepp	2	24,00 €		Kathrin
08.07.2021	Verputzen	Rollputz	5	60,00 €		Kathrin
26.09.2021	Fliesen kleben	Werkzeug, Fliesen, Fliesenkleber	8	96,00 €		Kathrin
29.09.2021	Ausfugen	Fugenmasse	4	48,00 €		Kathrin
01.10.2021	Abklebeband entfernen		1	12,00 €		Kathrin
01.10.2021	Sauber machen	Putzmittel	1	12,00 €		Kathrin
12.-21.10.2021	Fußboden verlegen	Klicklaminat, Anschlußleisten Werkzeug	8	96,00 €		Kathrin
20.10.2021	Küchenmöbel beschaffen		5	60,00 €		Peter
26.10.-22.11.2021	Küchenmöbel aufbauen		6	72,00 €		Peter, Johannes, Kathrin
30.08.2022	Anschluß Spüle/Wasser/ Gas				607,23 €	Steffen Schicht
Dez 22	Küchenhexe beschaffen		5	60,00 €		Peter
Jan 23	Fliesen beschaffen		3	36,00 €	64,00 €	Peter
18.01.2023	Fliesen kleben	Werkzeug, Fliesen, Fliesenkleber	3	36,00 €		Kathrin
22.01.2023	Ausfugen	Fugenmasse	4	48,00 €		Kathrin
10.02.2023	Küchenhexe Einbau				10.447,48 €	Mike Schmidt Schornsteinba
				1.212,00 €	11.678,49 €	

Umbau und Sanierung Gemeinschaftsküche Salzstraße 2 OG

Fliesen		15,0		20	25	
		15 x15	15x15	20X25	20x25	
Länge cm	Höhe cm					
350	75	116,7	122	52,5	56	
80	75	26,7	32	12	15	
110	130	63,6	69	28,6	32	
540	280	206,9	222	93,1	102	
	151200					
			67	blau	73	rosa
			85	weiß	22	weiß
			152		95	
				16		
Zum Teil wurden auf dem Gelände vorhandene Fliesen verarbeitet. Ein Teil wurde neu gekauft.						

- Der Zustand vor Sanierung:
- Rauhfasertapete mit geleimter Wandfarbe
 - gemusterte Tapete
 - Ölfarbsockel
 - bröselnder Putz



Die vorhandene Elektroinstallation:
- Alu-Flachband, stoffummantelte Leiter
- zu wenig Steckdosen für den heutigen Bedarf





Also bekam unser Elektriker
einen Auftrag:

- neue Leitungen
- neue Steckdosen
- entsprechend höhere
Absicherung
- ausreichend Auslässe für
Beleuchtung



Der Fliesenspiegel auf der linken
Wandfläche ist fertig.
Die Wand darüber ist mit
Rollputz versehen.



Links von der Tür:
frisch verputzt mit kleinem Mosaik



Die Nische rechts von der Eingangstür soll einmal die Küchenhexe aufnehmen.





Auf alter Dielung lag alter PVC-Belag. Nun kommt Klick-Laminat darüber.



Es geht voran!





Die Küchenmöbel sind da.
Die Anschlußleisten werden angebracht.



Die Scheuerleisten bekommen neuen Glanz.



VS

1002



A collection of items pinned to a white cabinet door:

- A handwritten note on graph paper with a small photograph of a person on a bicycle and a yellow smiley face sticker.
- A colorful chart with columns and rows, featuring the text "Absolute Hohepunkt" in a red circle, "Metall" with the Japanese character "金" (gold), and "Wasser" with the Japanese character "水" (water).





Das Bodenblech wartet auf die Küchenhexe.

